

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, EJIDO AGUA BLANCA (CERRO ALTO).**

MUNICIPIO: AGUA BLANCA DE ITURBIDE, ESTADO DE HIDALGO

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SEGÚN CORRESPONDA EL PROGRAMA.

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023; ESTANDO REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR AGUA BLANCA, S.A. DE C.V., SE LLEVA A CABO EL ACTO DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, CONSISTENTES EN: **PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; **INCLUYE:** MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 009-D.05 **EXCAVACIONES:** A) EN CORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE. 1) EN MATERIAL A. 009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO. **BASE:** ADQUISICIÓN DE BASE CONTROLADA DE 1 1/2" A FINOS (L. A B.) PROVENIENTE DE BANCOS DE LA REGIÓN, **INCLUYE:** CARGA. 086-E.03 LA OPERACIÓN DE ESCARIFICACIÓN, DISGREGADO EN SU CASO, MEZCLADO, ACAMELLONAMIENTO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES: A) DE SUB-BASES, CUANDO EL MATERIAL DE LA CARPETA EXISTENTE SE APROVECHA: 1) AÑADIENDO UN MATERIAL PETREO NUEVO COMPACTADO AL: A) 95%. ACARREO A 1ER. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PÉTREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO). ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO). 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍA. **PAVIMENTO HIDRÁULICO:** CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4", EN PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CORTE CON SIERRA DE 10 CM. DE PROFUNDIDAD, MEMBRANA DE CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, **INCLUYE:** CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (P.U.O.T.). **OBRA COMPLEMENTARIA:** TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; **INCLUYE:** MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS,



INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM², RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4". **DIFUSIÓN DE LA OBRA:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL **08 DE AGOSTO DE 2023 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NÚMERO **MABIH-OP-FAISM-LP-2023-004**.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, HABIENDO VERIFICADO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA QUE NOS OCUPA.

NO OBSTANTE, SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TÉRMINOS DE LA FIANZA.

SE CIERRA LA PRESENTE FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

<p>ENTREGA</p> <p>GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR AGUA BLANCA, S.A. DE C.V.</p> 
<p>C. EMILIANO RAFAEL PASQUEL HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR ÚNICO</p>
<p>RECIBE</p> <p>POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>  
<p>ING. JOSE ROBERTO MOTA RODRIGUEZ RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS</p> <p>2020-2024</p>

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, LOCALIDAD EJIDO AGUA BLANCA (CERRO ALTO).** MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, ESTADO DE HIDALGO.